Les calculs

Des tableaux à remplir pour savoir, avant de dire oui, combien il te faut vraiment.

COMMENT S'EN SERVIR

Remplis les cases avec **tes** chiffres : le décompte écrit du notaire, les devis, les prix du jour. Les taux rappelés ici datent de novembre 2026 et sont à confirmer avec le notaire (chapitre 6 et fiches pays).

1. Budget terrain + frais (chapitre 6)

Poste	Montant
A. Prix du terrain	
B. Droits d'enregistrement (impôts)	
C. Bureau foncier (publicité, mutation, morcellement)	
D. Notaire (émoluments + TVA + débours)	
E. Géomètre (bornage, plan)	
F. Papiers (certificat, état foncier, timbres, quittances)	
G. Déplacements, personne sur place	
Total = A + B + C + D + E + F + G	
Frais en % = (Total − A) ÷ A × 100	

> **Règle rapide :** argent nécessaire ≈ prix × 1,15 (petit terrain : × 1,20).
>
> **Prix maximum** que je peux accepter ≈ mon argent ÷ 1,15.

Rappel : frais estimés pour un terrain titré de 10 000 000 F CFA

Pays	Frais estimés	Bases
Togo	≈ 4 à 6 %	Droit fixe 35 000 F + notaire + géomètre
Bénin	≈ 9 à 11 %	5 % + ANDF 15 000-30 000 F + notaire
Côte d'Ivoire	≈ 10 à 13 %	4 % + 1,2 % + notaire ≈ 2 % + TVA
Cameroun	≈ 12 à 17 %	5 % + 2 % (+ 2 % morcellement) + barème notaire
Gabon	au moins 9 %	6 % (+ 2 % Libreville, Port-Gentil) + 0,6 %
Sénégal	≈ 14 à 16 %	5 % + 1 % + notaire (barème) + TVA
Guinée	barème 2023	2 % + 2 500 000 + 700 000 + 125 000 GNF, notaire en plus

Le barème du notaire au Cameroun (décret de 1995)

Tranche du prix	Taux
Jusqu'à 3 000 000 F	4 %
De 3 à 10 millions	3 %
De 10 à 25 millions	1,5 %
De 25 à 50 millions	0,75 %
Au-delà de 50 millions	0,5 %

> Exemple, 10 000 000 F : 4 % × 3 000 000 + 3 % × 7 000 000 = 120 000 + 210 000 = **330 000 F** (+ TVA et débours).

2. Budget maison (chapitre 11)

Partie	Devis 1	Devis 2	Devis 3
Fondations			
Élévation des murs			
Poteaux, poutres, dalle			
Toiture			
Menuiseries (portes, fenêtres)			
Électricité, plomberie			
Finitions (enduits, carrelage, peinture)			
Total des travaux			

À ajouter	Montant
Imprévus (au moins 10 % des travaux)	
Permis de construire, plans	
Étude de sol, bureau de contrôle, ingénieur	
Suivi (voyages, société de suivi, technicien)	
Gardiennage	
BUDGET TOTAL	

3. Le ciment du béton (chapitre 11)

> Volume (m³) = longueur × largeur × épaisseur (en mètres)
>
> Ciment (kg) ≈ volume × 350 (repère pour le béton armé ; le dosage réel est fixé par l'ingénieur)
>
> Sacs de 50 kg = ciment (kg) ÷ 50

Ouvrage	L (m)	l (m)	Ép. (m)	Volume	Sacs	Sacs du devis
Exemple : dalle	10	8	0,15	12 m³	84	

4. Le poids du fer (chapitre 14)

Fer de…	kg par mètre	Barre de 12 m	Barre pesée
6 mm	≈ 0,22	≈ 2,66 kg	
8 mm	≈ 0,39	≈ 4,73 kg	
10 mm	≈ 0,62	≈ 7,39 kg	
12 mm	≈ 0,89	≈ 10,65 kg	
14 mm	≈ 1,21	≈ 14,50 kg	

Poids calculé pour une barre d'acier pleine. Une barre nettement plus légère doit t'alerter : demande l'avis de ton ingénieur.

5. Le tableau des paiements par étapes (chapitre 15)

Étape	Montant prévu	Preuve demandée	Date constat	Payé le
1. Démarrage		Contrat signé, planning		
2. Fondations		Vidéo + photo du fer avant coulage		
3. Murs		Vidéo en direct, mesures		
4. Dalle / toiture		Photo du fer avant coulage + vidéo		
5. Finitions		Vidéo pièce par pièce		
6. Solde		PV de réception, réserves levées		
Total				

> **Règle d'or :** total payé ≤ valeur du travail réellement fait et vérifié.

Kit bonus du livre « Acheter un terrain et construire au pays sans te faire arnaquer », édition 2026. Taux et prix relevés en novembre 2026, à confirmer avec ton notaire et tes fournisseurs.