# Les calculs

*Des tableaux à remplir pour savoir, avant de dire oui, combien il te faut vraiment.*

**COMMENT S'EN SERVIR**

Remplis les cases avec **tes** chiffres : le décompte écrit du notaire, les devis, les prix du jour. Les taux rappelés ici datent de novembre 2026 et sont à confirmer avec le notaire (chapitre 6 et fiches pays).

# 1. Budget terrain + frais (chapitre 6)

| Poste | Montant |
|---|---|
| A. Prix du terrain | |
| B. Droits d'enregistrement (impôts) | |
| C. Bureau foncier (publicité, mutation, morcellement) | |
| D. Notaire (émoluments + TVA + débours) | |
| E. Géomètre (bornage, plan) | |
| F. Papiers (certificat, état foncier, timbres, quittances) | |
| G. Déplacements, personne sur place | |
| **Total = A + B + C + D + E + F + G** | |
| Frais en % = (Total − A) ÷ A × 100 | |

> **Repère (environ) :** prévois une marge d'environ 10 à 20 % du prix pour les frais (moins au Togo). Le vrai chiffre : le décompte écrit du notaire.

## Les taxes officielles de l'État (terrain déjà titré)

### Togo

**Taxes de l'État :** 35 000 F (droit fixe)

**Source :** otr.tg

### Bénin

**Taxes de l'État :** Enregistrement 5 %

**Source :** DGI, 2020

### Côte d'Ivoire

**Taxes de l'État :** 4 % (ou 6 %) + 1,2 %

**Source :** Code des impôts

### Cameroun

**Taxes de l'État :** 5 % + 2 % de mutation

**Source :** Loi de finances 2025

### Sénégal

**Taxes de l'État :** 5 % + 1 % (ou 0,8 %)

**Source :** dgid.sn

### Gabon

**Taxes de l'État :** 6 % (+ 2 % Libreville, Port-Gentil)

**Source :** dgi.ga

### Guinée

**Taxes de l'État :** Exemple 2023 : 2 % + 3 325 000 GNF fixes

**Source :** Ministère, 2023

*Notaire et géomètre en plus (voir le livre, chapitre 5). À confirmer avec le notaire.*

## Le barème du notaire au Cameroun (décret de 1995)

| Tranche du prix | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 3 000 000 F | 4 % |
| De 3 à 10 millions | 3 % |
| De 10 à 25 millions | 1,5 % |
| De 25 à 50 millions | 0,75 % |
| Au-delà de 50 millions | 0,5 % |

> Exemple, 10 000 000 F : 4 % × 3 000 000 + 3 % × 7 000 000 = 120 000 + 210 000 = **330 000 F** (+ TVA et débours).

## 2. Budget maison (chapitre 11)

| Partie | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
|---|---|---|---|
| Fondations | | | |
| Élévation des murs | | | |
| Poteaux, poutres, dalle | | | |
| Toiture | | | |
| Menuiseries (portes, fenêtres) | | | |
| Électricité, plomberie | | | |
| Finitions (enduits, carrelage, peinture) | | | |
| **Total des travaux** | | | |

| À ajouter | Montant |
|---|---|
| Imprévus (au moins 10 % des travaux) | |
| Permis de construire, plans | |
| Étude de sol, bureau de contrôle, ingénieur | |
| Suivi (voyages, société de suivi, technicien) | |
| Gardiennage | |
| **BUDGET TOTAL** | |

## 3. Le ciment du béton (chapitre 11)

Volume (m³) = longueur × largeur × épaisseur (en mètres)

Ciment (kg) ≈ volume × 350 (repère pour le béton armé ; le dosage réel est fixé par l'ingénieur)

Sacs de 50 kg = ciment (kg) ÷ 50

| Ouvrage | L (m) | l (m) | Ép. (m) | Volume | Sacs | Sacs du devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple : dalle | 10 | 8 | 0,15 | 12 m³ | 84 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 4. Le poids du fer (chapitre 14)

**6 mm**

**kg par mètre :** ≈ 0,22

**Barre de 12 m :** ≈ 2,66 kg

**Barre pesée :**

**8 mm**

**kg par mètre :** ≈ 0,39

**Barre de 12 m :** ≈ 4,73 kg

**Barre pesée :**

**10 mm**

**kg par mètre :** ≈ 0,62

**Barre de 12 m :** ≈ 7,39 kg

**Barre pesée :**

**12 mm**

**kg par mètre :** ≈ 0,89

**Barre de 12 m :** ≈ 10,65 kg

**Barre pesée :**

**14 mm**

**kg par mètre :** ≈ 1,21

**Barre de 12 m :** ≈ 14,50 kg

**Barre pesée :**

*Poids calculé pour une barre d'acier pleine. Une barre nettement plus légère doit t'alerter : demande l'avis de ton ingénieur.*

## 5. Le tableau des paiements par étapes (chapitre 15)

| Étape | Mon-tant prévu | Preuve demandée | Date constat | Payé le |
|---|---|---|---|---|
| 1. Démarrage | | Contrat signé, planning | | |
| 2. Fondations | | Vidéo + photo du fer avant coulage | | |
| 3. Murs | | Vidéo en direct, mesures | | |
| 4. Dalle / toiture | | Photo du fer avant cou-lage + vidéo | | |
| 5. Finitions | | Vidéo pièce par pièce | | |
| 6. Solde | | PV de réception, ré-serves levées | | |
| **Total** | | | | |

> **Règle d'or :** total payé ≤ valeur du travail réellement fait et vérifié.

---

*Kit bonus du livre « Les erreurs à éviter avant d'investir au pays », édition 2026. Taux et prix relevés en novembre 2026, à confir-mer avec ton notaire et tes fournisseurs.*